

中華民國 106-107 年度
(10-03)

(106 年 9 月 13 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

衛生福利部國民健康署單位特別決算

(審定本)

衛生福利部國民健康署編印

衛生福利部國民健康署
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期
特別決算目次

中華民國 106-107 年度

一、總說明：	
(一)財務報告之簡述	1
(二)重要施政計畫執行成果之說明	1
二、歲出政事別決算表	6
三、歲出機關別決算表	8
四、平衡表	10
五、現金出納表	11
六、平衡表各科目明細表-預付其他政府款明細表	12
七、歲出用途別決算分析表	14
八、歲出用途別決算累計表	16
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	18
十、收入支出彙計表	20
十一、歲出保留分析表	22
十二、歲出賸餘(或減免、註銷數)分析表	24
十三、重大計畫執行績效報告表	26
十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	28
十五、立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案審查報告決議及注意事項辦理情形報告表	30

衛生福利部國民健康署
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明

中華民國 106-107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果

本署城鄉建設-公共服務據點整備計畫 106-107 年度特別預算無編列歲入預算，歲出預算數 562,000,000 元，執行結果，實現數 1,414,324 元，保留數 504,364,672 元，合計決算數 505,778,996 元，占歲出預算數 90.00%。

(二) 平衡表重要科目金額及內容簡述

1. 107 年 12 月 31 日資產—預付其他政府款：計 38,890,759 元。

2. 107 年 12 月 31 日資產負債淨額合計 38,890,759 元。

二、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 國民健康署衛生所項目第 1 期(106 年 9 月—107 年)之法定預算為 5 億 6,200 萬元，預定修繕或新建 94 處衛生所，衛生福利部分別於 106 年 12 月 22 日及 12 月 29 日核定補助各地方政府衛生所項目經費計 5 億 2,789 萬 5,000 元，94 家衛生所(82 家修繕工程，12 家新建工程)，預計布建 11A-44B-39C，另因立法院凍結總預算 10%，爰可運用之經費計 5 億 580 萬元，預算核配率 93.93%。
2. 為使各地方政府之工程案件能如期完成，本署成立前瞻計畫衛生所公共建設推動會報，按月召開進度討論會議，並舉辦地方衛生局工程進度討論會議協助其所轄衛生所之工程執行上遭遇之困難並檢討，同時，按週、按月請各地方衛生局回報各衛生所工程進度，並請進度落後之地方政府檢討並研擬改善措施及進行實地輔導訪查。
3. 為提升計畫執行進度並督促受補助之地方政府能如期如質完成工程，業要求地方政府應建立管考機制，透過縣市政府相關會議管考，對於遭遇困難或執行進度落後者，應訂有實地督導訪視並協調解決困難。

衛生福利部國民健康署
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明

中華民國 106-107 年度

- 4.核定之 94 家衛生所工程計畫，有 2 處衛生所撤案，實際執行 92 家，計畫目標達成率 97.9%，工程進度上有 82 處衛生所工程發包(工程發包率 89.1%)，另 9 處衛生所雖已積極進行工程招標，惟流標並將於 108 年度持續積極辦理再招標作業，另 1 處衛生所於 107 年度原僅排定進行規劃設計委託，並規劃於 108 年度辦理工程招標。
- 5.第 1 期計畫 17 縣市計 89 處衛生所向本署申請預算保留 5 億 436 萬 4,672 元，另 3 處衛生所已向本署辦理工程結案，結案金額計 141 萬 4,324 元，本署預算執行數達 5 億 577 萬 8,996 元，法定預算達成率為 90%，可用預算執行率為 99.99%。
- 6.上開申請預算保留之 89 處衛生所工程進度， 14 處衛生所工程已完工，將俟本署完成審查後辦理撥款結案， 65 處衛生所係屬工程履約期程跨年度，1 處衛生所僅規劃於 107 年度辦理規劃設計委託，另 9 處工程未發包之衛生所辦理專案保留並積極辦理工程招標，本署將持續於 108 年度督促該地方政府衛生局之衛生所工程進度，並請其依工程履約期限辦理工程施作，工程完工後，向本署辦理工程款撥款結案。

衛生福利部國民健康署
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

總 說 明

中華民國 106-107 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫衛生所修繕及重(擴)建項目	為加速布建社區照顧資源，透過積極活化公有設施轉型設置長照資源，包含衛生所，以增進長照服務提供單位分布之密度，厚植整體服務量能，並提供多元連續服務，普及社區整體照顧服務體系，106-107 年預定布建 94 處長照服務據點。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本署核定之第一期(106-107 年)衛生所項目修繕或新建工程計畫計 94 處衛生所，有 2 處衛生所撤案，截至 107 年年底已有 82 處衛生所工程發包，其餘 9 處衛生所工程流標，將於 108 年度儘速辦理工程招標作業；另 1 處衛生所新建案於 107 年度原僅排定進行規劃設計委託，並規劃於 108 年度辦理工程招標。 2. 截至 107 年年底，有 17 縣市計 89 處衛生所向本署申請預算保留，計保留 5 億 436 萬 4,672 元，有 3 處衛生所已向本署辦理工程結案，結案金額計 141 萬 4,324 元，合計預算執行數達 5 億 577 萬 8,996 元。 3. 本署前瞻衛生所項目法定預算為 5 億 6,200 萬元，因立法院預算凍結 10% 5,620 萬元，爰可運用之金額為 5 億 580 萬元，法定預算達成率為 90%，可用預算執行率為 99.99%。 4. 上開保留預算之 89 處衛生所工程進度，其中有 14 處衛生所工程已完工，將俟本署完成審查後辦理撥款結案，65 處衛生所係屬工程履約期程跨年 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本署成立前瞻計畫衛生所公共建設推動會報：每月召開本署衛生所公共建設推動會報會議，瞭解並督導衛生所工程執行進度，並舉辦地方衛生局工程進度討論會議協助其所轄衛生所之工程執行上遭遇之困難並檢討。 2. 於 107 年年初調查各地方政府前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」衛生所項目第一期受補助工程之預定期程。 3. 按週、按月請各地方衛生局回報各衛生所工程進度，並請進度落後之地方政府檢討並研擬改善措施。 4. 為使衛生所新(修)建工程與所在地區人文、環境、未來服務特色結合展現其亮點並如期如質完成，針對新(修)建或執行進度落後之衛生所，本署安排公共建設推動會報委員及專家學者進行實地訪查行程並督導各項工程進度。 5. 為提高衛生所項目之執行率，業函請尚未向本署請款且已符合請款條件之地方政府衛生局，

衛生福利部國民健康署
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

總 說 明

中華民國 106-107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>度，1 處衛生所僅規劃於 107 年度辦理規劃設計委託，另 9 處工程未發包之衛生所辦理專案保留並積極辦理工程招標。</p> <p>5. 本署將持續於 108 年度督促各地方政府衛生局之衛生所工程進度，並請其依工程履約期限辦理工程施作，工程完工後，向本署辦理工程款撥款結案。</p>	<p>儘速向本署辦理請款。</p> <p>6. 為提高各地方政府之計畫工程發包率，衛福部秘書處密集召開研商如何提升「整建長照衛福據點計畫」之工程發包策進作為會議，按週調查並協助各地方政府之計畫個案提高其工程發包率。</p> <p>7. 本署將持續於 108 年度督促該地方政府衛生局之衛生所工程進度，並請其依工程履約期限辦理工程施作，工程完工後，向本署辦理工程款撥款結案。</p> <p>8. 為使衛福部核定各地方政府之第 2 期計畫能如期如質完工，本署將透過成立之前瞻計畫衛生所公共建設推動會報，積極督導各地方政府受補助之衛生所工程進度，請其規劃案件之工程期程，並請其依期程辦理，以達整建長照衛福據點布建之目標。</p>

本 頁 空 白

衛生福利部
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
13				7100000000-0 醫療保健支出	562,000,000	0	0	0
		01		7157300100-1 城鄉建設	562,000,000	0	0	0
				合計	562,000,000	0	0	0
						0	0	0

國民健康署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		

衛生福利部
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
10				0057000000-9 衛生福利部主管	562,000,000	0	0	0
				資本門小計	562,000,000	0	0	0
	03			0057300000-7 國民健康署	562,000,000	0	0	0
				資本門小計	562,000,000	0	0	0
		01		7157300100-1 城鄉建設	562,000,000	0	0	0
			01	7157300101-4* 公共服務據點整備	562,000,000	0	0	0
				04 獎補助費	562,000,000	0	0	0
				合計	562,000,000	0	0	0
						0	0	0

國民健康署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		
562,000,000	1,414,324	504,364,672	-56,221,004	90.00
	0	505,778,996		

衛生福利部國民健康署

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	38,890,759	0	3 淨資產	38,890,759	0
11 流動資產	38,890,759	0	31 資產負債淨額	38,890,759	0
111101 預付其他政府款	38,890,759	0	310101 資產負債淨額	38,890,759	0
合計	38,890,759	0	合計	38,890,759	0

附註：

衛生福利部國民健康署

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	40,305,083
1.公庫撥入數	40,305,083
(1.)本年度歲出撥款	40,305,083
收 項 總 計	40,305,083
付項	
一、本期支出	40,305,083
1.本年度歲出	505,778,996
(1.)實現數	1,414,324
(2.)保留數	504,364,672
2.歲出保留數	-504,364,672
(1.)本年度新增保留數(-)	-504,364,672
3.預付其他政府款淨增(減)數	38,890,759
二、本期結存	0
付 項 總 計	40,305,083

衛生福利部國民健康署
預付其他政府款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		38,890,759	
			本年度部分		38,890,759	
			107 一百零七年度		38,890,759	
			7157300100-1 城鄉建設	38,890,759		
			7157300101-4* 公共服務據點整備	38,890,759		
			總計		38,890,759	

本 頁 空 白

衛生福利部
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
10				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0
		03		0057300000-7 國民健康署	0	0	0	0	0
			01	7157300100-1 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	7157300101-4 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0
10				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0
		03		0057300000-7 國民健康署	0	0	0	0	0
			01	7157300100-1 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	7157300101-4 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0

國民健康署
決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	1,414,324	1,414,324	1,414,324	
0	0	1,414,324	1,414,324	1,414,324	
0	0	1,414,324	1,414,324	1,414,324	
0	0	1,414,324	1,414,324	1,414,324	
0	0	1,414,324	1,414,324	1,414,324	
0	0	504,364,672	504,364,672	504,364,672	
0	0	504,364,672	504,364,672	504,364,672	
0	0	504,364,672	504,364,672	504,364,672	
0	0	504,364,672	504,364,672	504,364,672	
0	0	504,364,672	504,364,672	504,364,672	
0	0	505,778,996	505,778,996	505,778,996	

衛生福利部
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公共服務據點整備		
04獎補助費	1,414,324		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,414,324		
小 計	1,414,324		
04獎補助費	504,364,672		
0403 對直轄市政府之補助	106,292,132		
0410 對臺灣省各縣市之補助	385,248,478		
0429 對福建省各縣之補助	12,824,062		
保留數小計	504,364,672		
合 計	505,778,996		

國民健康署
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,414,324
				1,414,324
				1,414,324
				504,364,672
				106,292,132
				385,248,478
				12,824,062
				504,364,672
				505,778,996

衛生福利部
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	1,414,324	38,890,759	0	0
本年度	1,414,324	38,890,759	0	0
一、本年度經費	1,414,324	38,890,759	0	0
7157300101 公共服務據點整備	1,414,324	38,890,759	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

國民健康署

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	40,305,083	465,473,913	
0	0	0	40,305,083	465,473,913	
0	0	0	40,305,083	465,473,913	
0	0	0	40,305,083	465,473,913	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

衛生福利部國民健康署

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	40,305,083	0	40,305,083
公庫撥入數	40,305,083	0	40,305,083
支出	1,414,324	0	1,414,324
獎補助支出	1,414,324	0	1,414,324
收支餘絀	38,890,759	0	38,890,759

本 頁 空 白

衛生福利部
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	7157300101-4* 公共服務據點整備	0	504,364,672	504,364,672	89.74
	資本門小計	0	504,364,672	504,364,672	89.74
	經資門小計	0	504,364,672	504,364,672	89.74
	資本門合計	0	504,364,672	504,364,672	89.74
	經資門合計	0	504,364,672	504,364,672	89.74

國民健康署
分析表
107年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	411,894,172	補助新北市貢寮等80處衛生所辦理修繕或新建工程，其中66處係履約期限跨年度，另14處工程已完工，將俟完成審查後結案，爰辦理經費保留。	
	C7	92,470,500	補助新竹縣新埔鎮等9處衛生所辦理修繕或新建工程，因工程流標而無法決標，考量該等衛生所結構老舊、空間不足，仍有經費需求急迫性，爰辦理經費保留。	
		504,364,672		
		504,364,672		
		504,364,672		
		504,364,672		

衛生福利部
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	7157300101-4 公共服務據點整備	56,221,004	10.00		0
	小計	56,221,004	10.00		0
	合計	56,221,004	10.00		0

國民健康署
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	11	56,221,004	立法院預算凍結10%，計56,200,000元。	
		56,221,004		
		56,221,004		

衛生福利部
重大計畫執行

中華民國111

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		執行數								執行數占預算數百分比%						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%			累計執行數至本年度預算數百分比%		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占截至預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占截至預算數百分比%	應付數占預算數百分比%
公共服務據點整備	1,316,600	562,000		562,000	562,000	1,414	0	56,221	57,635	1,414	0	56,221	57,635	0.25	0.00	10.00	10.26	0.25	0.00

國民健康署
績效報告表

06-107年度

單位：新臺幣千元

行數占 年度已編列 百分比%	餘數占 預算數百 分比%	合計	執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
				預定		實際			
				總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
10.00	10.26		<p>一、本署前瞻衛生所項目法定預算為5億6,200萬元，因立法院預算凍結10%計5,620萬元，爰可運用之預算數計5億580萬元。</p> <p>二、本署補助18地方政府計92處衛生所，補助金額計5億2,789萬5,000元，預算核配率為93.9%。</p> <p>三、截至107年12月31日止，有82處衛生所工程發包決標，10處衛生所工程尚未發包，工程發包率計89.1%，另1處衛生所於107年度原僅排定進行規劃設計委託，另9處衛生所業已積極辦理工程招標，惟流標並將於108年度持續辦理再招標。</p> <p>四、截至107年年底，有17縣市計89處衛生所向本署申請預算保留，計保留5億436萬4,672元，有3處衛生所已向本署辦理工程結案，結案金額計141萬4,324元，合計決算數5億577萬8,996元，執行率達90%。</p> <p>五、為使衛福部核定各地方政府之第2期計畫能如期如質完工，本署將透過成立前瞻計畫衛生所公共建設推動會報，積極督導各地方政府受補助之衛生所工程進度，請其規劃案件之工程期程，並請其依期程辦理，以達整建長照衛福據點布建之目標。</p>	66.20	100.00	64.80	97.90	<p>第1期計畫因有2處衛生所撤案，計執行布建92處衛生所長照衛福據點，爰年累積目標達成率為97.9%。</p>	<p>一、2期(106年-109年)計畫目標數為布建142處衛生所長照衛福據點，第1期計畫目標數為布建94處衛生所長照衛福據點。</p> <p>二、本署第1期(106年-107年)補助94處衛生所，有2處撤案，計執行92處衛生所計畫，爰年累積目標達成率為97.9%，總累積目標達成率為64.8%。</p>

衛生福利部
歲出按職能及
中華民國106

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

衛生福利部國民健康署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案審查報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形																																				
項次	內容																																					
歲出預算部分第 10 款第 3 項																																						
(一)	國民健康署原列 5 億 7,000 萬元，減列 800 萬元，科目及年度分配數自行調整。	已依本決議刪減，並據以編列前瞻基礎建設計畫第 1 期法定特別預算。																																				
(二)	<p>國民健康署項下計畫預算（如下表），除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。</p> <p style="text-align: center;">中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案 歲出機關別表（106 年度至 107 年度）</p> <p style="text-align: right;">單位：千元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">科</th> <th>目</th> <th>預算數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名稱</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>衛生福利部主管</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>國民健康署</td> <td>570,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>城鄉建設</td> <td>570,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>公共服務據點整備</td> <td>570,000</td> </tr> </tbody> </table>	科				目	預算數	款	項	目	節	名稱		10				衛生福利部主管			3			國民健康署	570,000			1		城鄉建設	570,000				1	公共服務據點整備	570,000	<p>本案業於 106 年 9 月 29 日以衛授國字第 1061000193 號函請立法院安排報告議程，經立法院財政、社會福利及衛生環境委員會聯席會於 107 年 10 月 17 日會議審查結果，繼續凍結，並經立法院於 107 年 11 月 13 日台立院議字第 1070703993 號函復在案。</p>
科				目	預算數																																	
款	項	目	節	名稱																																		
10				衛生福利部主管																																		
	3			國民健康署	570,000																																	
		1		城鄉建設	570,000																																	
			1	公共服務據點整備	570,000																																	

主辦會計人員：江婉華



機關長官：王英偉

